

Munkinmäenniityn kaava-alueen - Munkinmäentien loppuosa sekä Munkinniityn kevyen liikenteen väylä rakennusurakan vastaanotto

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 19.05.2022 § 51
214/10.03.01.00/2020

Valmistelija

vt. kuntatekniikkapäällikkö Ylva Wahlström,
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 28.5.2020 § 66 valita Munkinmäenniityn kaava-alueen - Munkinmäentien loppuosa sekä Munkinniityn kevyen liikenteen väylä rakennusurakan rakennusurakoitsijaksi kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta halvimman tarjoushinnan 835 000 €, alv 0 % perusteella Oy Hagelberg Ab:n. Hankkeen kustannusarvio oli 1 061 000 €.

Hankkeelle saatiin Traficomien Kävelyn ja pyöräilyn investointiohjelman valtionavustuspäätös, joka kattaisi enintään 50 % avustuskelpoisista jalankulku- ja pyöräilyväylään liittyneistä toteutuneista rakentamiskustannuksista. Valtionavustusta haetaan myöhemmin rakennusurakan vastaanoton jälkeen avustuspäätöksen ehtojen mukaisesti 1.10.2020 jälkeen muodostuneista rakentamiskustannuksista. Osa kustannuksista ei ole avustuskelpoisia valtionapuehtojen mukaisesti.

Urakka valmistui 5.7.2021 ja alue otettiin kunnan hoitoon 6.7.2021. Urakoitsijalla oli aikataulu- ja kustannusvaade keskeytyksestä aiheutuvista kustannuksista. Vaateesta on sovittu 26.4.2022 urakoitsijan ja tilaajan kesken.

Väylävirasto halusi varmistua radan stabiliteetista työn aikana ja stabiliteettia mittaavien mittareiden saanti ja asentaminen kesti odotettua pidempään, minkä takia tilaaja keskeytti työmaan 28.8.-1.10.2020 väliseksi ajaksi.

Varsinainen urakan vastaanotto hyväksyttiin 6.7.2021. Taloudellinen loppuselvitys urakan riidattomasta osuudesta hyväksyttiin 29.7.2021 ja urakan keskeytyksestä aiheutuvista kustannuksista sovittiin 26.04.2022. Vastaanoton suoritti vt. kuntatekniikkapäällikkö Ylva Wahlström.

Urakan hinta: Urakkasumma 835 000,00 €, lisä- ja muutostyöt 174 820,96 €, yhteensä 1 009 820,96 € alv 0 %. Suurimmat lisätyöt: urakan keskeytyksestä aiheutuneet kustannukset 119 120,00 €, stabiloinnin määrämuutos 16 233,54 € ja lisäkaiteet kevyen liikenteen väylälle (Tolsan aseman luiskien ja rumpuputken kaiteet) 11 264,62 €. Talousarviossa hankkeelle oli varattu vuodelle 2020 (Munkinmäentie jatke) 250 000 €, vuodelle 2020 (Keskusta-Tolsa) 800 000 euroa ja vuodelle 2021 (Keskusta-Tolsa) 500 000 €. Yhteensä 1 550 000 €. Kunta on toimittanut Traficomille maksatushakemuksen (231 644,29 €). Maksatuspäätöstä ei ole vielä saatu ja maksettava avustus saattaa muuttua.

Esittelijä

Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa

Päätösehdotus

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää todeta Munkinmäenniityn kaava-alueen - Munkinmäentien loppuosa sekä Munkinniityn kevyen liikenteen

väylä rakennusurakan urakan vastaanotetuksi ja merkitä vastaanottopöytäkirjan ja taloudellisen loppuselvityksen tiedoksi.

Käsittely

Päätös

Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti.

Tiedoksi