

Veikkola 12 alueen katu-urakan valmistuminen

Kuntakehityksen lautakunta 19.03.2026

1244/10.03.01.00/2022

Valmistelija	Infrapalvelujohtaja Toni Keski-Lusa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihte)
Päätösehdotus	Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa Kuntakehityksen lautakunta päättää: 1. merkitä tiedoksi Veikkola 12 alueen katu-urakan valmistumisen, vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan sekä taloudellisen loppuselvityksen
Käsittely	
Päätös	
Tiedoksi	
Selostus	Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 18.6.2024 § 61 valita Veikkola 12 alueen katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen urakoitsijaksi kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta suurimmat vertailupisteet (96,62009 pistettä) saaneen KMS Palvelu Oy:n. Urakoitsijan urakkatarjous hankkeelle oli 1 116 133,00 € (hinnat alv 0 %). Hankkeen kustannusarvio oli 1 636 599,28 € (hinnat alv 0 %). Urakka valmistui 18.6.2025 ja kohde siirrettiin kunnan hoitoon. Taloudellinen loppuselvitys hyväksyttiin 18.6.2025. Sopimuksen mukainen urakka-aika oli 29.8.2025 asti. Urakka on valmistunut etuajassa. Urakan taloudellisen loppuselvityksen mukainen loppuhinta oli 1 203 532,38 €. Urakassa on tullut lisä- ja muutostöitä lähinnä pienistä muutoksista ja hulevesiliitoksista sekä vesilaitoksen pienistä lisä- ja muutostöistä. Lisä- ja muutostöitä on yhteensä 87 399,38 €. Lisä- ja muutostöiden osuus lopullisesta urakkasummasta on 7,26 %. Kunnallistekniikan lisä- ja muutostöiden osuus on 42 865,83 €, joka on 3,56 % urakanloppusummasta. Vesilaitoksen lisä- ja muutostöiden osuus on 44 533,55 €, joka on 3,70 % urakanloppusummasta. Kirkkonummen kunnan Infrapalveluiden todellinen lisä- ja muutostyö osuus hankkeesta on 3,56 %, joten tämän hankkeen osalta on toteutunut alle 10 % tavoite lisä- ja muutostöiden osuudesta. Hanke on alittanut hankkeen kustannusarvion noin 433 000 €:lla.

Päätöshistoria