

Kärrytien hulevesirakenteiden rakennusurakan vastaanotto

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 18.01.2024 § 6

1177/10.03.01.01/2020

Valmistelija	kuntatekniikkapäällikkö Toni Keski-Lusa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihte)
Päätösehdotus	Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää: 1. merkitä tiedoksi Kärrytien hulevesirakenteiden rakennusurakan valmistumisen, vastaanottopöytäkirjan ja taloudellisen loppuselvityksen
Käsittely	
Päätös	Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.
Tiedoksi	
Selostus	<p>Yhdyskuntatekniikan johtaja päätti 29.3.2022 4/2023 valita Kärrytien hulevesirakenteiden rakennusurakoitsijaksi kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta halvimman vertailuhinnan perusteella Maisemarakennus Viitanen Oy:n hintaan 640 000 € (hinnat alv 0 %). Urakoitsijan urakkatarjous hankkeelle oli 640 000 € (hinnat alv 0 %). Hankkeen kustannusarvio oli 678 900 € (hinnat alv 0 %).</p> <p>Urakka valmistui 11.12.2023 ja kohde siirrettiin kunnan hoitoon 12.12.2023. Taloudellinen loppuselvitys hyväksyttiin 12.12.2023. Sopimuksen mukainen urakka-aika oli 31.12.2023 asti. Urakka valmistui ajallaan.</p> <p>Urakan vastaanottohetken loppuhinta oli 877 645,22 €. Urakassa on tullut lisä- ja muutostöitä mm. vesihuollon rakentamisesta ja muutoksista (osuus lisä- ja muutostöistä yli 50 %), väliaikaisesta vesihuollon rakentamisesta, maahan jätetyistä ylimääräisistä tukiseinärakenteista (työn aikana ilmeni, että ponttien nosto olisi aiheuttanut mm. viereisen kiinteistön tukimuuriin vaurioita) sekä muista pienistä lisä- ja muutostöistä. Lisä- ja muutostöitä on yhteensä 237 645,22 €. Lisä- ja muutostöiden osuus lopullisesta urakkasummasta on 27,1 %.</p> <p>Hanke on ylittänyt hankkeen kustannusarvion 678 900 €. Hankkeelle on varattu vuoden 2023 talousarviossa 900 000 €.</p>
Päätöshistoria	