

Munkinmäentie-Purokummuntie katu-urakan valmistuminen

Kuntakehityksen lautakunta 19.03.2026

961/10.03.01.01/2021

Valmistelija	Infrapalvelujohtaja Toni Keski-Lusa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa Kuntakehityksen lautakunta päättää: 1. merkitä tiedoksi Munkinmäentie-Purokummuntie katu-urakan valmistumisen, vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan sekä taloudellisen loppuselvityksen
Käsittely	
Päätös	
Tiedoksi	
Selostus	Yhdyskuntatekniikan johtaja päätti 20.6.2024 §4/2024 valita Munkinmäentie-Purokummuntie katujen ja kunnallistekniikan rakentamisen urakoitsijaksi kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta suurimmat vertailupisteet (97,65794 pistettä) saaneen Iletekniikka Oy:n. Urakoitsijan urakkatarjous hankkeelle oli 973 500,00 € (hinnat alv 0 %). Hankkeen kustannusarvio oli 1 126 100 € (hinnat alv 0 %). Urakka valmistui 10.7.2025 ja kohde siirrettiin kunnan hoitoon. Taloudellinen loppuselvitys hyväksyttiin 10.7.2025. Sopimuksen mukainen urakka-aika oli 15.6.2025 asti. Urakka-aika on ylittynyt urakoitsijasta johtumattomista syistä. Urakan taloudellisen loppuselvityksen mukainen loppuhinta oli 1 058 720,32 €. Urakassa on tullut lisä- ja muutostöitä mm. ylimääräisistä liikennejärjestelyistä ja lisääntyneestä asfaltoinnista sekä vesilaitoksen pienistä lisä- ja muutostöistä. Lisä- ja muutostöitä on yhteensä 85 220,32 €. Lisä- ja muutostöiden osuus lopullisesta urakkasummasta on 8,05 %. Kunnallistekniikan lisä- ja muutostöiden osuus on 80 506,99 €, joka on 7,60 % urakanloppusummasta. Vesilaitoksen lisä- ja muutostöiden osuus on 4 713,33 €, joka on 0,45 % urakanloppusummasta. Kirkkonummen kunnan Infrapalveluiden todellinen lisä- ja muutostyö osuus hankkeesta on 7,60 %, joten tämän hankkeen osalta on toteutunut alle 10 % tavoite lisä- ja muutostöiden osuudesta. Hanke on alittanut hankkeen kustannusarvion noin 67 000 €:lla.
Päätöshistoria	