

Korjausohjelman toteutuksen tilanne

15.9.2022

Kohde	Työ	Tilanne	Määräraha	Toteutuma laskutettu	Ennuste
Päiväkodit					
Neidonkallio	Peltikatteen maalaus	Katon maalaus käynnissä	80 000,00	25 000,00	77 500,00
Kolsarin päiväkot	Julkisivun maalaus	Julkisivun maalaus käynnissä	80 000,00	38 520,00	50 000,00
Hommaksen päiväkot	Putkitukset	Ei aloitettu. Toteutus syksyn aikana.	20 000,00		20 000,00
Ravals päiväkot	Alapohjan tiivistyskorjaukset. Salaojakorjaus ja patolevy asennus	Vahasen raportin osalta valmistuneet. Tiivistystyön laajuutta jouduttu laajentamaan. Sokkelin vedeneristys tehty ja salaojat uusittu sisäpihalla. Laajemmalla kuin raportissa. Pysäköintialueen puoli työnalla.	200 000,00	143 576,41	200 000,00
Koulut					
Bobäck skolan	Luokkahuoneet	Purkutyöt tehty, viemärit asennettu, lattiat oikaistu, väliseinätyöt alkamassa vko 32	200 000,00	172 545,36	382 500,00
Sjökullan koulu	Vesikaton maalaus	C-talon ja vararstojen katot maalattu. A-talon katon pesu ja lippojen maalaus.	100 000,00	85 981,64	115 000,00
Kirkkoharjun koulu	Tiivistyskorjaukset	Suunnitelmat valmiit. Keittiön tiiveyskorjaus tehty, ruokalan osalta alkaa viikolla 32.	500 000,00	12 387,60	500 000,00
Muut rakennukset					
Masalan monitoimitalo		Suunnittelu kesken	250 000,00	-	67 500,00
Killinmäki			200 000,00	-	200 000,00
Veikkolan sivukirjasto	Putkikorjauksia		50 000,00	-	50 000,00
Eerikinkartano			120 000,00	-	120 000,00

Kunnantalo			200 000,00	-	200 000,00
Yhteensä			2 000 000,00		1 982 500,00