

LIIKENNEVÄYLÄT JA PUISTOT TA 2023			Tilanne: 05.2023		
		Toteutunut	Jäljellä		
Isot hankkeet	-3 960 000	-2035657	-1924343		
				Toteuma %	Tilanne
Keskusta:	-3 950 000	-2026908	-1923092	51,314	
Asematien välillä Asemankaari-Kelan talo, Koulupolun, Tallikujan ja Asematien aukion ja kevyen liikenteen alikulkusillan suunnittelu ja rakentaminen	-100 000	0	-100000	0	Yleissuunnittelu on käynnistymässä. Valmis vuonna 2024
Kirkkonummentien ylikulkusillan rakennussuunnittelu ja rakentaminen	-3500000	-1871406	-1628594	53,469	Rakentaminen käynnissä. Kohde valmis vuonna 2024.
Wiikintien, Kirkkotallinkujan ja liikealueen kehäyhteys välillä Kirkkotallintie-Wiikintie suunnittelu ja rakentaminen	-100000	0	-100000	0	Yleissuunnittelu on käynnistymässä. Valmis vuonna 2024
Kirkkonummentie ja Överbyntie suunnittelu ja rakentaminen	-100000	-149679	49679	149,68	Suunnittelu käynnissä ja valmistunee vuoden loppuun mennessä. Rakentaminen vuonna 2024.
Kt 51 yleissuunnittelu välillä Kirkkonummi-Siuntio	-150000	-5823	-144177	3,882	Suunnittelu käynnissä. Suunnittelu valmis vuonna 2024.
Masala:	-10 000	-8749	-1251	87,49	
Kt 50 Kehä III välillä kt 51 - Mankki: 1. vaihe: Tiesuunnitelman laatiminen (kunnan osuus 50%): Masalan(portti) eritasoliittymä, rinnakkaisyhteydet ja liikenneturvallisuuden parantaminen	-10 000	-8749	-1251	87,49	Tiesuunnitelma valmis. Ei aikataulua seuraavalla vaiheelle.
Uudet asemakaavahankkeet aluei	-12 300 000	-516528	-11783472	4,1994	
Keskusta:	-3 900 000	-264136	-3635864	6,7727	
Läntinen Gesterby: Gesterbyntie, Gesterborgintie (***)	-300 000	0	-300000	0	Katu- ja rakennussuunnittelu valmistelussa.
Vesitorinmäki itäosa: Vesitorinrinne (*)	-1 500 000	-190711	-1309289	12,714	Rakentaminen käynnissä. Rakentaminen valmis syksyllä 23.
Tolsanportti	-50000	0	-50000	0	Ei todennäköisesti ala tänä vuonna.
Tolsanjärvi (ent. Drusibacken) (***)	-50000	-8451	-41549	16,902	Yleissuunnittelu on käynnissä. Yleissuunnittelu valmis vuoden loppuun mennessä.
Juhlakallio ja Tolsanmäki (*)	-2000000	-64974	-1935026	3,2487	Suunnitelmat valmiit. Juhlakallion osalta rakentaminen käynnistymässä.
Jorvas ja lähialueet:	-400 000	-7601	-392399	1,9003	
Kvis ja Pohjois-Jorvas asemakaava-alue (***)	-400 000	-7601	-392399	1,9003	Yleissuunnittelu kesken.
Laajakallio ja lähialueet:	-100 000	0	-100000	0	
Killinmäki	-100 000	0	-100000	0	Ei todennäköisesti ala tänä vuonna.
Masala ja lähialueet:	-2 350 000	-37840	-2312160	1,6102	
Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjönsinmäki) katujen suunnittelu ja rakentaminen (**)	-500 000	-27962	-472038	5,5924	Suunnitelmat valmiit. Urakoitsijan valinta käynnissä. Rakentamisen määrä alkaa kesällä
Masalanportti vaihe 2: Sundsbergintie, kiertoliittymä ja Eteläinen Salmitie suunnittelu ja rakentaminen (*)	-1 500 000	-9878	-1490122	0,6585	Odottaa Fortumin maakaapelin rakentamisen varmistumista. Todennäköisesti siirtyy vuodelle 2024.
Mustikkarinne (***)	-350 000	0	-350000	0	Odottaa kaavaa.
Sundsberg ja lähialueet	-5 100 000	-206951	-4893049	4,0579	
Riistametsä	-400 000	-113260	-286740	28,315	Urakka valmistumassa.
Sarvvikinportti (*)	-1 500 000	-15054	-1484946	1,0036	Odottaa hallinto-oikeuden ratkaisua. Rakentaminen ei todennäköisesti käynnisty enää tänä vuonna.
Kolabacken (**)	-3 600 000	-78637	-3521363	2,1844	Suunnittelu viivästynyt. Katusuunnitelmat saadaan valmiiksi syksyllä. Rakentaminen siirtyy vuodelle 2024.
Veikkola:	-450 000	0	-450000	0	
Eerikinkartano 1. vaihe	-150 000	0	-150000	0	Yleissuunnittelu ei vielä käynnistynyt. Ei välttämättä ala tänä vuonna.
Veikkolanpuro II (***)	-300 000	0	-300000	0	Hanke ei ole käynnistynyt.
Asumisviihtyvyyttä parantavat ha	-360 000	-140548	-219452	39,041	

			0		
Keskusta ja lähialueet	-180 000	-400	-179600	0,2222	
Tallinmäki: Rovastinpuiston rakentaminen	-70 000	0	-70000	0	Suunnittelun valmistelu menossa. Tehdään lukiokampus hankkeen yhteydessä.
Tievalaistus kohde 11: Juusjärventie väli Evtiskogintie-Solvikintie rakentaminen	-110 000	-400	-109600	0,3636	Urakoitsija valittu. Sopimusasiat vielä kesken. Valmis vuoden loppuun mennessä.
Masala ja lähialueet	-100 000	0	-100000	0	
Ratsumiehentien p-alueen rakentaminen	-100 000	0	-100000	0	Urakoitsija valittu. Sopimusasiat vielä kesken. Valmis keväällä 2024.
Veikkola	-80 000	0	-80000	0	
Impivaaranpolun ja p-alueen suunnittelu ja rakentaminen	-20 000	0	-20000	0	Suunnittelu käynnistynyt. Suunnittelu valmis vuoden loppuun mennessä. Rakentaminen aikaisintaan vuonna 2024.
Eerikinkartanontien liikenneturvallisuuden parantaminen Vuorenmäen koulun kohdalla	-60 000	0	-60000	0	Suunnittelu käynnistynyt. Suunnittelu valmis vuoden loppuun mennessä.
Kevyen liikenteen raiteiden rakentaminen sekä kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelma (kv 18.12.2017 § 90)	-2 730 000	-56957	-2673043	2,0863	
Mt11277 Hirsalantien jalankulku- ja pyöräilyväylän ja pysäkkiparvin välillä kt51-Kiilatie tie- ja rakennussuunnittelu ja rakentaminen	-400 000	0	-400000	0	Suunnitelmat valmiit. Sopimusasiat ELY:n kanssa kesken. Rakentaminen alkaa aikaisintaan syksyllä 2023.
Överbyntien jalankulku- ja pyöräilyväylän välillä Karlbergintie-Granbackantie tie- ja rakennussuunnittelu ja rakentaminen	-1 000 000	-46236	-953764	4,6236	Rakentamissuunnitelmat lähes valmiit. Tiesuunnitelmaa ei ole vielä hyväksytty. Tavoitteena rakentamisen aloitus syksyllä 2023.
Jalankulku- ja pyöräilyväylän suunnittelu ja toteuttaminen Sjökölläntielle ja Kymäläntielle Kymälän bussipysäkeiltä Sjököllän koululle, tie-, rakennussuunnittelu ja rakentaminen	-150 000	-1280	-148720	0,8533	Tiesuunnitelmat tarkastuksessa. Rakentamissuunnittelu ei ole käynnistynyt.
Mt 110 kevyenliikenteenväylän tie- ja rakennussuunnitelman laadinta välille Kolmiranta Veikkola ELY/kunta 50/50 periaatteella (Kv 11.5.2020 § 174)	-1 000 000	-9441	-990559	0,9441	Tiesuunnitelma on hyväksytty. Rakentamissuunnittelu kesken. Rakentamisen aloitus vuoden 2023 loppupuolella.
Toisan asemansuhteiden Jorvas rataraitin suunnittelu ja rakentaminen	-100 000	0	-100000	0	Toimenpideselvitys kesken. Selvitys vaimis syksyllä.
Radanvarsiraitin välillä Kuusalan pallokenttä-Jeppaksentie suunnittelu ja rakentaminen	-80 000	0	-80000	0	Valmistelussa.
Arvioidut määrittelemättömät hankkeet	-510 000	-83191	-426809	16,312	
Tie- ja katualueiden valaistuksen uusiminen EU-säädösten mukaiseksi	-200 000	-63645	-136355	31,823	-
Hulevesijärjestelmien saneeraus	-100 000	0	-100000	0	-
Hankkeiden jälki/takuuajaiset kustannukset	-200 000	-19546	-180454	9,773	-
Ennalta määrittelemättömät selvitykset, pienet suunnittelukohteet	-10 000	0	-10000	0	-
Korjausrakentaminen/saneerauskohteet	-5 920 000	-476685	-5443315	8,0521	
Sokeritehtaantien saneeraus	-1 000 000	-19546	-980454	1,9546	Suunnitelmat lähes valmiit. Rakentaminen aikaisintaan syksyllä, todennäköisesti vasta vuonna 2024.
Munkinmäentien saneeraus	-150 000	0	-150000	0	Suunnittelu kesken.
Tallinmäki: Toritien, Kärrytien, Rosberginpolun, Pappilanmäen ja Sakastinkujan suunnittelu ja rakentaminen	-900 000	-200	-899800	0,0222	Kärrytien huleveisratkaisujen rakentaminen kesällä 2023. Katu- ja rakennussuunnittelu käynnistyneenä syksyllä 2023.
Purokummuntien risteysalueen parantaminen	-300 000	-19168	-280832	6,3893	Tiesuunnitelma lainvoimainen, rakentamissuunnitelmat lähes valmiit.
Luostarinrinteen katu- ja rakennussuunnittelu	-1 600 000	-22446	-1577554	1,4029	Urakoitsija valittu. Rakentamisen määrä olla valmis kesään 2024 mennessä.

Alueen 13 katujen rakentaminen: Vanhatie välillä Päivärinteentie-Lamminjärventie, Pengertie, Kaskiniityntie, Puutarhatie, Umpikuja, Mäkeläntie ja Lammaskallionkuja	-1 000 000	-389949	-610051	38,995	Rakentaminen käynnissä. Valmis lokakuun 23 loppuun mennessä.
Alueiden 12 (Kyntäjätie, Takkumäentie ja Pienviljelijätie) katujen rakentaminen	-80 000	0	-80000	0	Suunnittelu käynnissä. Suunnittelu valmis vuoden 2023 loppuun mennessä.
Veikkolan hiekkasiilon tontin muotoilu	-90 000	-661	-89339	0,7344	Urakkakilpailutus valmistelussa.
Munkinmäentie välillä Purokummuntie-Munkkullan silta	-500 000	-24715	-475285	4,943	Suunnitelmat valmiit, lähdössä nähtäville.
Muonamiehenkuja ja Rusthollinpolku suunnittelu ja rakentaminen	-300 000	0	-300000	0	Rakentaminen alkaa kesällä 2023. Sopimusasiat vielä kesken
			0		
LIIKUNTA- JA VIRKISTYSALUEET	-1 235 000	-5408	-1229592	0,4379	
Keskusta	-705 000	-2704	-702296	0,3835	
Keskustan urheilupuisto: skeittialue	-380 000	0	-380000	0	Urakoitsija valittu. Valmis kesään 2024 mennessä.
Keskustan urheilupuisto: monitoimikenttä	-270 000	0	-270000	0	Urakoitsija valittu. Valmis kesään 2024 mennessä.
Keskustan nykyisen yleisurheilukentän suunnittelu (valaistus, tartan, katsomo, kastelujärjestelmä, aita jne.) ja peruskorjaus	-25 000	0	-25000	0	Valmistelussa.
Juhlakallion ulkokuntoilupaikan rakentaminen, Heikkilän jalkapallokentän aidan uusiminen	-30 000	0	-30000	0	Ei toteudu tänä vuonna.
Syväjärven uimarannan kehittäminen	-30 000	0	-30000	0	Valmistelussa.
Sundsberg ja lähialueet	-400 000	0	-400000	0	
Sarvvikinportin uimaranta ja ulkokuntoilupaikka, rakentaminen	-400 000	0	-400000	0	Suunnittelu kesken.
Ulkoilualueet ja rannat	-130 000	-2704	-127296	2,08	
Tampanjan p-alue	-100 000	-2704	-97296	2,704	Urakkakilpailutus valmistelussa
Latuverkoston peruskorjaus	-30 000	0	-30000	0	Valmistelussa.
Katu+liikunta investoinnit yhteens	-27 285 000	-3174826	-24110174	11,636	