

Veikkola 13 alueen rakennusurakan vastaanotto

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 14.12.2023 § 146

256/10.03.01.00/2019

Valmistelija	kuntatekniikkapäällikkö Toni Keski-Lusa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää: merkitä tiedoksi Veikkola 13 alueen rakennusurakan valmistumisen, vastaanottopöytäkirjan ja taloudellisen loppuselvityksen.
Käsittely	
Päätös	Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.
Tiedoksi	
Selostus	<p>Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 16.6.2022 §72 valita Veikkola 13 alueen kunnallistekniikan rakennusurakoitsijaksi kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta halvimman vertailuhinnan perusteella Oy Göran Hagelberg Ab hintaan 1 495 500 € (hinnat alv 0 %). Urakoitsijan urakkatarjous hankkeelle oli 948 000 € (hinnat alv 0 %). Hankkeen kustannusarvio oli 1 488 300 € (hinnat alv 0 %).</p> <p>Urakka valmistui 15.8.2023 ja kohde siirrettiin kunnan hoitoon 24.8.2023. Taloudellinen loppuselvitys hyväksyttiin 15.8.2023. Sopimuksen mukainen urakka-aika oli 30.10.2023 asti. Urakka valmistui etuajassa.</p> <p>Urakan loppuhinta oli 1 081 875,71 €. Urakassa on tullut lisä- ja muutostöitä mm. louhinnan lisääntymisestä, vesihuollon rakentamisesta, lisääntyneistä päällystystöistä. Lisä- ja muutostöitä on yhteensä 122 375,71 €. Lisä- ja muutostöiden osuus lopullisesta urakkasummasta on 12,9 %.</p> <p>Hanke ei ylittänyt hankkeen kustannusarviota 1 488 300 €. Hankkeelle on varattu vuoden 2023 talousarviossa 1 000 000 €.</p>
Päätöshistoria	