

Vanhatien sillan rakennusurakan vastaanotto
Yhdyskuntatekniikan lautakunta 14.12.2023 § 150
256/10.03.01.00/2019

| | |
|---------------|---|
| Valmistelija | kuntatekniikkapäällikkö Toni Keski-Lusa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihte) |
| Päätösehdotus | Yhdyskuntatekniikan johtaja Kauppinen Anna-Kaisa Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää: merkitä tiedoksi Vanhatien sillan rakennusurakan valmistumisen, vastaanottopöytäkirjan ja taloudellisen loppuselvityksen |
| Käsittely | |
| Päätös | Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaisesti. |
| Tiedoksi | |
| Selostus | <p>Kuntatekniikkapäällikkö päätti 9.6.2023 43/2023 valita Vanhatien sillan rakennusurakoitsijaksi kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta halvimman vertailuhinnan perusteella VRJ Etelä-Suomi Oy:n hintaan 183 000 € (hinnat alv 0 %). Urakoitsijan urakkatarjous hankkeelle oli 183 000 € (hinnat alv 0 %). Hankkeen kustannusarvio oli 133 400 € (hinnat alv 0 %).</p> <p>Urakka valmistui 10.11.2023 ja kohde siirrettiin kunnan hoitoon 23.11.2023. Taloudellinen loppuselvitys hyväksyttiin 10.11.2023. Sopimuksen mukainen urakka-aika oli 31.12.2023 asti. Urakka valmistui ajallaan.</p> <p>Urakan vastaanottohetken loppuhinta oli 183 000,00 €. Urakassa ei tullut lisä- ja muutostöitä.</p> <p>Hanke on ylittänyt hankkeen kustannusarvion 133 400 €. Hankkeelle on varattu vuoden 2023 talousarviossa määrärahat, koska hanke on osa Veikkola 13 aluetta.</p> |

Päätöshistoria