

Veikkolan yleisurheilukentän perusparannushankkeen valmistuminen

Kuntakehityksen lautakunta 19.03.2026

152/10.03.01.02/2024

Valmistelija	Infrapalvelujohtaja Toni Keski-Lusa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi , puh. 09 29671 (vaihte)
Päätösehdotus	Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa Kuntakehityksen lautakunta päättää: 1. merkitä tiedoksi Veikkolan yleisurheilukentän perusparannushankkeen valmistumisen, vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan sekä taloudellisen loppuselvityksen
Käsittely	
Päätös	
Tiedoksi	
Selostus	Kuntakehitysjohtaja päätti 24.04.2025 §11/2025 valita Veikkolan yleisurheilukentän perusparannuksen rakentamisen urakoitsijaksi kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta suurimmat vertailupisteet (98,74 pistettä) saaneen Recset Oy:n. Urakoitsijan urakkatarjous hankkeelle oli 827 470,00 € (hinnat alv 0 %). Hankkeen kustannusarvio oli 1 150 547 € (hinnat alv 0 %). Urakka valmistui 29.10.2025 ja kohde siirrettiin kunnan hoitoon. Taloudellinen loppuselvitys hyväksyttiin 18.6.2025. Sopimuksen mukainen urakka-aika oli 31.10.2025 asti. Urakan taloudellisen loppuselvityksen mukainen loppuhinta oli 927 972,26 €. Urakassa on tullut lisä- ja muutostöitä lähinnä pienistä muutoksista kuten lisääntyneistä asfaltoinneista, massanvaihtoista ja kaivutöistä. Lisä- ja muutostöitä on yhteensä 100 502,26 €. Lisä- ja muutostöiden osuus lopullisesta urakkasummasta on 10,8 %. Hankkeessa on tilattu varsinaisen tilaajan eli Kirkkonummen liikuntapalveluiden toimesta varsinaisen suunnitellun urakan lisäksi töitä ja rakentamista, joten urakan lisä- ja muutostöiden toteuma on tästä johtuen tavoitetta eli alle 10 % toteumaa hieman suurempi. Lisätilauksille on ollut hyvät perustellut syyt ja ne ollut järkevää toteuttaa varsinaisen urakan yhteydessä. Hanke on alittanut hankkeen kustannusarvion noin 223 000 €:lla.
Päätöshistoria	