

kp	projekti	kohde	Kunnallistekniikan investoinnit	TA 2024	Toteuma 17.04.2024	Toteuma %	Tilanne 17.04.2024
			Liikenneväylät ja puistot	-32 575 000	-3 633 797	11	
			Suunnittelut	-1 615 000	-125 924	8	
			Yleissuunnittelu	-600 000	-44 508	7	
6142	9410	9915	Villa Haaga	-200 000	-25 450	12,73	Suunnittelu käynnissä
6142	9410	9118	kt 51	-50 000	-15 936	31,87	Suunnittelu käynnissä
6142	946.3		Killinmäki	-100 000	0	0,00	Suunnittelu ei käynnistynyt
6142	9769		Tassumäki	-100 000	0	0,00	Suunnittelu ei käynnistynyt
6142	9480	9641	Eerikinkartano	-150 000	-3 122	2,08	Suunnittelu käynnistymässä, rakennettavuus selvitys käynnissä
			Katu- ja rakennussuunnittelu	-1 015 000	-81 416	8,02	Tästä puuttuu kohde 9201, joka sotkee seurantaa
6142	9416	9943		-100 000	-47 042	47,04	Suunnittelu käynnissä. Budjetti ylittynyt.
6142	9410	9123	Tällinmäki	-400 000	-25 121	6,28	Suunnittelu käynnissä
6142	9495	9808	jk-pp Sjukullantie/kylmälaantie**				Suunnittelu jätetty. Tiesuunnitelmaa ei hyväksytty.
6142	9495	9822	lmt 110 jk-pp välillä Palajarventie (Vihti)-Kyntäjantie (Kirkkonummi)	-35 000	0	0,00	Suunnittelu käynnistymässä
6142	9410	9104	Rovastipuisto	-20 000	0	0,00	Suunnittelu käynnissä, osana Tallinmäkeä
6142	9419	9320	Kaksokujan leikkipaikka	-30 000	0	0,00	Suunnittelija valittu. Suunnittelu käynnistymässä.
6142	9416	9942	Gesterbyntori	-10 000	0	0,00	Suunnittelu osana Länsi-Gesterbyn hanketta.
6142	9430	9201	Munkinmäentien saneeraus	-50 000	82 333	-164,67	Suunnittelu käynnissä, viime vuodelta tiliohjeissa virhe, joka korjattu ja näkyy nyt tassa plussana, joka sotkee seurantaa.
6142	9410	9119	Ervastintien p-paikat	-20 000	-9 253	46,27	Suunnittelu käynnissä
6142	9488		Mustikkarinne	-350 000	0	0,00	Suunnittelu ei käynnistynyt
			Urakat	-30 350 000	-3 369 527	11,10	
			*jatkuvat urakat				
			**hanke voidaan käynnistää vuonna 2024, mikäli hankeryhmän määrärahaa vuodelle 2024 on vapautunut käynnistymättömien / toteutumattomien hankkeiden takia				
6142	9410	9105	Kirkkonummen ylikukusilta	-5 000 000	-1 263 083	25,26	Urakka käynnissä
6142	9410	9112	Kirkkonummentie ja Overbyntie	-6 000 000	-32 482	0,54	Suunnittelu vielä kesken
6142	9410	9123	Tällinmäki	-100 000	0	0,00	Suunnittelu käynnissä. Urakka koskee vain LPA-alueita.
6142	9432	9920	Juhakallio	-4 000 000	-881 052	22,03	Urakka kesken
6142	9432	9892	Tolsanmäki	-1 500 000	0	0,00	Suunnittelu kesken
6142	9460	9925	Bjansinmäki	-200 000	-3 140	1,57	Urakka valmis
6142	9492	9720	Masalanportti 2.vaihe	-2 500 000	-25 230	1,01	Urakoitsija valittu. Työmaa alkamassa.
6142	9431	9842	Sarvikinportti**	-1 500 000	-11 837	0,79	Urakoitsija valittu, työmaa alkamassa
6142	9472	9130	Kolabacken	-2 000 000	-13 350	0,67	Urakoitsija valittu, työmaa alkamassa
6142	9433	9253	Ratsumiehentien p-alue	-20 000	0	0,00	Urakka kesken
6142	9495	9812	Overbyntien jk-pp**				Urakka ei alkanut. Tiesuunnitelma hyväksymättä.
6142	9495	9814	lmt 110 jk-pp	-1 000 000	-110 586	11,06	Urakka kesken
6142	9458	9451	Sokeritehlaantie	-2 000 000	-10 400	0,52	Urakoitsija valittu, työmaa alkamassa
6142	9430	9204	Purokumuntien risteysalueen parantaminen	-300 000	0	0,00	Urakkailpailutus valmistella
6142	9430	9205	Luostaririnne	-2 000 000	-906 487	45,32	Urakka kesken
6142	9480	9948	Veikkola, alue 18 (Paasintie**)				Urakkailpailutus ei ole alkanut
6142	9480	9929	Veikkola, alue 12	-1 000 000	-17 385	1,74	Urakkailpailutus valmistella
6142	9430	9206	Munkinmäentie välillä Purokumuntie- Munkkulan silta	-700 000	-10 400	1,49	Urakkailpailutus valmistella
6142	9460	9513	Muonamiehenkuja ja Rusthollinpolku	-250 000	-78 361	31,34	Urakka kesken
6142	9410	9121	Jokiniityntien silta	-200 000	-5 734	2,87	Urakkailpailutus valmistella
6142	9480	9949	Veikkolan hiekkasilton tontin muotoilu	-80 000	0	0,00	Urakka vlamis
			Arvioidut maarittelemattomat hankkeet	-610 000	-138 346	22,68	
6142	9496	9805	Tie- ja katuvalaistuksen uusiminen EU-saadosten mukaiseksi	-200 000	-84 216	42,11	
6145	9425		Hulevesijärjestelmien saneeraus	-200 000	0	0,00	Suunnittelu alkamassa
	9426		Hankkeiden jälki/takuu-aikeiset kustannukset	-200 000	-54 130	27,07	
	9427		Pienet suunnittelukohteet	-10 000	0	0,00	
			Liikunta- ja virkistysalueet	-1 395 000	-63 573	4,56	
			*jatkuvat hankkeet				
			Suunnittelu	-220 000	-30 523	13,87	
6151	9401	9913	Keskustan nykyinen yleisurheilukenttä	-110 000	-30 523	27,75	Suunnittelu kesken
6151	9401	9411	Masalan Nurmikentän muuttaminen hiekkatekonurmikentäksi	-30 000	0	0,00	Suunnittelu valmistella
6151	9409	9430	Linjo p-alue	-30 000	0	0,00	Suunnittelijan valinta kesken
6151	9403	9415	Linjon esteeton reitti	-30 000	0	0,00	Suunnittelijan valinta kesken
6151	9418	9429	Sarvikinportin uimaranta	-20 000	0	0,00	Suunnittelu keskeytetty
			Rakentaminen	-1 175 000	-33 050	2,81	
6151	9401	9912	Veikkolan yleisurheilukenttä	-380 000	0	0,00	Suunnittelu kesken
6151	9418	9419	Syvajarven uimaranta	-350 000	-16 932	4,84	Suunnittelu kesken
6151	9403	9410	Latuverkoston peruskorjaus/talviliikuntaolosuhteiden parantaminen	-150 000	-16 118	10,75	Suunnittelu kesken
6151	9402	9424	Keskustan urheilupuisto: skeittialue	-30 000	0	0,00	Urakka kesken
6151	9418	9427	Uimarantojen perusparannukset poislukien syväjärvi	-125 000	0	0,00	Liikuntapuoli hoitaa
6151	9402	9425	Liikuntapaikkojen valaistuksen perusparannus	-100 000	0	0,00	Liikuntapuoli hoitaa
6151	9404	9432	Tampajan p-alue	-40 000	0	0,00	Urakka valmis
			Muut pitkävaikuttavat menot				
	9015			-70 000	-24 891	35,56	
			Kunnallistekniikan investoinnit yhteensa	-34 040 000	-3 697 370	10,86	