

## Muonamiehenkujan ja Rusthollinpolun saneeraus sekä Ratsumiehentien pysäköintialueen rakentaminen, rakennusurakan vastaanotto

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 23.01.2025 § 10  
439/10.03.01.00/2021

Valmistelija	kuntatekniikkapäällikkö Toni Keski-Lusa <a href="mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi">etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi</a> , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa  Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää  1. merkitä tiedoksi Muonamiehenkujan ja Rusthollinpolun saneerauksen sekä Ratsumiehentien pysäköintialueen rakentamisen katurakennusurakan valmistumisen, vastaanottopöytäkirjan ja taloudellisen loppuselvityksen
Käsittely	
Päätös	Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.
Tiedoksi	
Selostus	<p>Yhdyskuntatekniikan johtaja päätti 29.3.2023 § 5 valita Muonamiehenkujan ja Rusthollinpolun saneerauksen ja Ratsumiehentien pysäköintialueen katurakennusurakoitsijaksi kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta suurimmat vertailupisteet (100 pistettä) saaneen Maisemarakennus Viitanen Oy:n. Urakoitsijan urakkatarjous hankkeelle oli 319 000,00 € (hinnat alv 0 %). Hankkeen kustannusarvio oli 298 400 € (hinnat alv 0 %).</p> <p>Urakka valmistui 4.7.2024 ja kohde siirrettiin kunnan hoitoon. Vastaanottokokous ja taloudellinen loppuselvitys hyväksyttiin 5.7.2024. Sopimuksen mukainen urakka-aika oli 30.6.2024 asti. Urakka valmistui hieman myöhässä.</p> <p>Urakan taloudellisen loppuselvityksen mukainen loppuhinta oli 359 506,67 €. Urakassa on tullut lisä- ja muutostöitä lähinnä pienistä lisä- ja muutostöistä kuten vesihuollon ja hulevesilinjojen muutoksista. Lisä- ja muutostöitä on yhteensä 40 506,67 €. Lisä- ja muutostöiden osuus lopullisesta urakasummasta on 11,27 %. Kunnallistekniikan lisä- ja muutostöiden osuus on 36 349,97 €, joka on 10,11 % urakanloppusummasta. Vesilaitoksen lisä- ja muutostöiden osuus on 4 156,70 €, joka on 1,16 % urakan loppusummasta.</p> <p>Hanke on ylittänyt hankkeen kustannusarvion 298 400 €.</p>
Päätöshistoria	