Sokeritehtaantien katu-urakan loppuunsaattamisen valmistuminen
Kuntakehityksen lautakunta 29.10.2026
1236/10.03.01.00/2021

Valmistelija	infrapalvelujohtaja Toni Keski-Lusa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa sijainen infrapalvelujohtaja Toni Keski-Lusa Kuntakehityksen lautakunta päättää: 1 merkitä tiedoksi Sokeritehtaantien katu-urakan loppuunsaattamisen valmistumisen, vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan sekä taloudellisen loppuselvityksen
Käsittely	
Päätös	
Tiedoksi	
Selostus	Kuntakehityksen lautakunta päätti 23.10.2025 § 61 valita Sokeritehtaantien 1 vaiheen katu-urakan rakentamisen loppuunsaattamisen urakoitsijaksi suorahankinnalla Louhintahiekka Oy:n. Urakoitsijan urakkatarjous hankkeelle oli 996 500,00 € (hinnat alv 0 %), joka ei pitänyt sisällä sortuman korjaamisesta aiheutuvia kuluja, koska hankintahetkellä suunnittelu oli edelleen kesken. Kunnasta johtuvastava pakottavasta syystä hankinta oli kuitenkin tehtävä, jotta yleinen turvallisuus voitiin taata. Urakassa tehtiin osaluovutus 13.5.2026, jolloin kohde on siirtynyt kunnan hoitoon. Urakka valmistui ja taloudellinen loppuselvitys hyväksyttiin 9.6.2026. Sopimuksen mukainen urakka-aika oli 30.6.2026 asti. Urakka valmistui etuajassa. Urakan taloudellisen loppuselvityksen mukainen loppuhinta oli 1 752 197,25 €. Yksikköhintaisten töiden osuus lopullisesta urakkasummasta on 755 697,25 €. Infrapalveluiden osuus yksikköhintaisistatöistä on 663 563,47 €. Vesilaitoksen osuus yksikköhintaisistatöistä on 92 133,78 €.