Syväjärven uimarannan kunnostus urakan valmistuminen
Kuntakehityksen lautakunta 29.10.2026
567/10.03.01.02/2023

Valmistelija

infrapalvelujohtaja Toni Keski-Lusa
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Päätösehdotus

Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa
sijainen infrapalvelujohtaja Toni Keski-Lusa

Kuntakehityksen lautakunta päättää:

1
merkitä tiedoksi Syväjärven uimarannan kunnostus urakan valmistumisen, vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan sekä taloudellisen loppuselvityksen

Käsittely

Päätös

Tiedoksi

Selostus

Kuntakehitysjohtaja päätti 03.10.2025 28/2025 valita Syväjärven uimarannan kunnostusurakan toteuttamisen urakoitsijaksi kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta suurimmat vertailupisteet (97,07 pistettä) saaneen Uudenmaan Pihamestarit Oy:n. Urakoitsijan urakkatarjous hankkeelle oli 477 200,00 € (hinnat alv 0 %). Hankkeen kustannusarvio oli 455 440 € (hinnat alv 0 %).

Urakka valmistui 29.5.2026 ja kohde siirrettiin kunnan hoitoon. Taloudellinen loppuselvitys hyväksyttiin 29.5.2026. Sopimuksen mukainen urakka-aika oli 31.5.2026 asti.

Urakan taloudellisen loppuselvityksen mukainen loppuhinta oli 521 547,00 €. Lisä- ja muutostöiden osuus lopullisesta urakkasummasta on 44 347,00 €, joka on 8,50 %. Infrapalvelut on päässyt hankkeessa tavoitteeseensa lisä- ja muutostöiden osalta.

Hanke on ylittänyt hankkeen kustannusarvion noin 66 000 €:lla.