Länsilenkki katu-urakan valmistuminen
Kuntakehityksen lautakunta 29.10.2026
619/10.03.01.00/2024

Valmistelija	infrapalvelujohtaja Toni Keski-Lusa etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)
Päätösehdotus	Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa sijainen infrapalvelujohtaja Toni Keski-Lusa Kuntakehityksen lautakunta päättää: 1 merkitä tiedoksi Länsilenkki katu-urakan valmistumisen, vastaanottotarkastuksen pöytäkirjan sekä taloudellisen loppuselvityksen
Käsittely	
Päätös	
Tiedoksi	
Selostus	Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 05.06.2025 § 62 valita Länsilenkki katu-urakan rakentamisen urakoitsijaksi kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta suurimmat vertailupisteet (95,80 pistettä) saaneen Louhintahiekka Oy:n. Urakoitsijan urakkatarjous hankkeelle oli 1 830 000,00 € (hinnat alv 0 %). Hankkeen kustannusarvio oli 2 212 771 € (hinnat alv 0 %). Urakka valmistui 18.5.2026 ja kohde siirrettiin kunnan hoitoon. Taloudellinen loppuselvitys hyväksyttiin 18.5.2026. Sopimuksen mukainen urakka-aika oli 31.7.2026 asti. Urakka valmistui noin 2,5 kuukautta etuajassa. Urakan taloudellisen loppuselvityksen mukainen loppuhinta oli 2 368 662,55 €. Lisä- ja muutostöiden osuus lopullisesta urakkasummasta on 538 662,55 €, joka on 22,74 %. Infrapalveluiden lisä- ja muutostöiden osuus on 196 035,83 €, joka on 8,28 % urakanloppusummasta. Vesilaitoksen lisä- ja muutostöiden osuus on 342 626,72 €, joka on 14,46 % urakanloppusummasta. Infrapalvelut on päässyt tavoitteeseensa lisä- ja muutostöiden osalta, mutta koko hankkeen lisä- ja muutostyöt ovat yli asetetun 10 % tavoitteen. Hanke on ylittänyt hankkeen kustannusarvion noin 156 000 €:lla.
Päätöshistoria	