

60/10.03.01.00/2023

Munkinmäen katu- ja rakennussuunnittelu, lisätyö 4

Päätös Päätän hyväksyä Ramboll Finland Oy:n 8.4.2024 päivätyn lisätyötarjouksen Munkinmäentien saneerauksen suunnitteluun.

Selostus Kunnallistekniikkapalvelut on suunnittelemassa Munkinmäentien katu- ja rakennussuunnitelmia. Kohteen suunnittelukonsulttina toimii Ramboll Finland Oy. Asemankaaren radanalituksesta on tehty useampi suunnitelmavaihtoehto, jotta alituksesta on saatu mahdollisimman sujuva. Lisäksi kiertoliittymän suunnittelu on ollut odotettua haasteellisempaa. Vesihuollon suunnittelussa on jouduttu miettimään eri vaihtoehtoja uoman alitukseen haastavien maaperäolosuhteiden takia. Pumppaamon ja ylivuotosäiliöiden paikkaa joudutaan myös miettimään uudelleen. Siltasuunnittelun lähtökohta on ollut teräsbetoninen ulokelaattasilta, mutta suunnittelu edetessä on päädytty tekemään teräsbetoninen laattasilta. Laattasilan suunnittelu on työläämpää kuin ulokelaattasilan suunnittelu. Kunnallistekniikkapalvelut on pyytänyt toistia Ramboll Finland Oy:lta puitesopimuksen mukaisen lisätyötarjouksen.

Tarjouspyyntö ja hankintamenettely

Hankinnan ennakoitu arvo alittaa kansallisen kynnyсарvon. Hankintaan ei sovelleta hankintalakia.

Lisätyö, suoramarkinta.

Tarjousten toimittamisen määräaika ja saadut tarjoukset

Tarjous on saatu 8.4.2024.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen ja tarjousten hylkääminen

Tarjous tarjouspyynnön mukainen.

Tarjouksen valintaperuste ja vertailuperusteet

Puitesopimuksen mukainen lisätyötarjous. Suoramarkinta.

Päätöksen peruste

Yhdyskuntatekniikan palvelualueen johtajan delegointipäätös 30.11.2021 § 16 (Hankinta- ja tilausvaltuudet yhdyskuntatekniikan palvelualueella).

Kirkkonummen kunnan hallintosääntö 18 § (lautakunnan yleiset tehtävät ja toimivalta), 62 § (Yhdyskuntatekniikan lautakunnan tehtävät ja toimivalta), 81 § (talousarvio ja taloussuunnitelma), 82 § (talousarvion täytäntöönpano), 89 § (hankinnat).



Hankinnan arvo

Hankinnan arvo on yhteensä 31 935,00 €, alv 0 %, josta katusuunnittelun kustannukset ovat 9 370, 00 €, alv 0 %, vesihuollon suunnittelukustannukset ovat 8 550,00 €, alv 0 % ja siltasuunnittelun kustannukset ovat 14 015,00 €, alv 0 %.

Päätös pannaan täytäntöön vasta, kun se on saavuttanut lainvoiman.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 24 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Keski-Lusa Toni
Kuntatekniikkapäällikkö

Valmistelija / Lisätiedot:
Koivumäki Saara, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihde)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä. Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätt's kommuns ärendehanteringssystem.

Tiedoksi Yhdyskuntatekniikan lautakunnan valvottavaksi, yhdyskuntatekniikan johtaja, puitesopimuskumppanit, projektipäällikkö H.R