

1271/02.08.00.01/2021

Masalan koulun pihan perusparannus, lisä- ja muutostyöt LMT1, LMT2 ja LMT3

Päätös Päätän hyväksyä Rakennus & Lvi Oy Ehrnstenin Masalan koulun pihan perusparannuksen lisä- ja muutostyötarjoukset LMT1, LMT2 ja LMT3 yhteishintaan 56 514,89 euroa (alv 0 %)

Selostus Masalan koulun pihan perusparannuksen urakoitsijaksi on toimitilajohtajan päätöksellä 18.2.2025 § 9 valittu Rakennus & Lvi Oy Ehrnsten. Urakkasopimus on allekirjoitettu 6.4.2025. Rakennustöiden yhteydessä on ilmennyt lisätöitä.

LMT1: Pyramidin lisätyöt 41 904,97 euroa. Suunnitelmien mukainen perustamistapa ei onnistunut, koska kallio oli liian korkealla. Perustussuunnitelmia jouduttiin muuttamaan kesän aikana.

LMT 2: Valaisinpylväiden lisätyöt 3 709,92 euroa. Suunnitelman mukaista perustapaa jouduttiin muuttamaan kallion pinnan korkojen takia.

LMT 3: Peliareenan pinnan muutos hiekkatekonurmeksi 10 900,00 euroa

Päätöksen peruste

Kunnanvaltuusto 19.5.2025 § 53, Hallintosääntö, voimaan 16.6.2025
Kuntakehityksen toimialan toimintaohje, voimaan 16.6.2025

Päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta kuntalain 143 § mukaan.

Tämä päätös on nähtävänä yleisessä tietoverkossa ja kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun päätös on nähtävänä kunnan verkkosivuilla.

Tästä päätöksestä ilmoitetaan hallintosäännön 55 §:ssä tarkoitetulla tavalla valvovalle viranomaiselle, joka on ilmoitettu tiedoksi-kohdassa.

Nylund Hanne
Rakennuttajapäällikkö

Valmistelija / Lisätiedot:
Kärkkäinen Pia, etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi, puh. 09 29671 (vaihe)

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu Kirkkonummen kunnan asianhallintajärjestelmässä. Denna handling har undertecknats elektroniskt i Kyrkslätt's kommuns ärendehanteringssystem.



Tiedoksi Rakennus & Lvi Oy Ehrnsten, toimitilapalvelut Suni, kuntakehityksen johtaja,
valvottavaksi toimitilapalvelujen lautakunta