

	Aluerakentamisen hankkeet	2022	Ennuste 1-3/2022	Ennuste 1-7/2022	Ennuste 1-9/2022	Selite
projekti	Keskusta:	-1 060 000	-1 015 000	-335 000	-160 434	
9710	Asematien välillä Asemankaari-Kelan talo, Koulupolun, Tallikujan ja Asematien aukion ja kevyen liikenteen alikulkusillan suunnittelu ja	-20 000	0	0	0	odottaa viereistä kaavaa, ei todennäköisesti toteutu vuonna 2022
9710	Kirkkonummentie ja Överbyntie suunnittelu ja rakentaminen	-20 000	-20 000	-10 000	0	Suunnitteluaiakaus 6/2022-kevä 2023, ennusteessa on arvioidut suunnittelukustannukset vuodelle 2022
9710	Tallinmäki: Rovastinpuiston rakentaminen	-10 000	0	0	0	Rovastinpuiston rakentaminen odottaa koulukampusta, ei toteudu 2022
9710	Tallinmäki: Toritien, Kärrytien, Rosberginpolun, Pappilanmäen ja Sakastinkujan suunnittelu ja rakentaminen	-60 000	0	-10 000	0	Kärrytie ei hulevesiurakka ei poikkinut urakkatarjouksia, jatkosuunnittelu voi käynnistyä syksyn 2022 aikana
9711	Läntinen Gesterby: Gesterbyntie, Gesterborgintie	-20 000	-20 000	0	0	Hankkeen suunnittelu käynnistetään syksyllä 2022
9720	Vesitorrinmäki itäosa: Vesitorrinrinne	-400 000	-400 000	-200 000	-50 000	Hanke on kilpailutettu ja rakentuu yliviivattuna. Urakan käynnistymisessä on ollut viivettä urakoitsijasta johtuen
9732	Juhlakallion ja Tolsanmäen asemakaava-alueet	-520 000	-520 000	-50 000	-45 434	Juhlakallion katusuunnitelmasta on valittu. Toteutuneet kustannukset ovat suunnittelukustannuksia
9728	Luostarinrinteen rakennussuunnittelu	0	-20 000	-20 000	-20 000	Kohde nousut esiin kunnan tarpeena
9727	Munkinmäentien RS	0	-15 000	-15 000	-15 000	Kohde nousut esiin kunnan tarpeena
9708	GWP-hankkeen vesihuollon siirrot	0	-20 000	-20 000	-20 000	Kohde nousut esiin kunnan tarpeena
9740	Tolsanjärvi (ent. Drusibacken)	-10 000	0	-10 000	-10 000	Yleissuunnittelu on käynnistymässä syksyn aikana
	Jorvas, Laajakallio ja lähialueet:	-50 000	0	0	0	
9739	Kvis ja Pohjois-Jorvas asemakaava-alue	-50 000	0	0	0	Asemakaava ja YS- kesken, suunnittelu voi käynnistyä syksyllä 2022, todennäköisesti vuonna 2023
	Masala ja lähialueet:	-485 000	-413 176	-527 920	-527 920	
9761	Granbodankujan vesihuollon rakentaminen	-250 000	-161 676	-179 920	-179 920	Hanke valmis
9760	Tinantien, Suomelanpolun, Aittakujan sekä Köpaksenpolun (Bjösirnmäki) katujen suunnittelu ja rakentaminen	-180 000	-20 000	-50 000	-50 000	Hanke pyritään käynnistämään suunnittelun valmistuttua syksyllä 2022. Ennustetta nostettu tästä syystä
9791	Suvmäki ja Majvik	-10 000	0	0	0	Asemakaava ei etene, kustannukset siirtyvät tulevaisuuteen
9792	Masalanportti vaihe 1: Salmite ja jalankulku- ja pyöräilyväylä välillä Salmite-Masalan asema suunnittelu ja rakentaminen, sis. Sundsbeergin syöttövesijohdon suurentamisen	-35 000	-221 500	-298 000	-298 000	Hankkeen kustannuksia siirtyvät vuodesta 2021 vuoteen 2022 johtuen urakan hitaasta etenemisestä
9788	Mustikkarinne	-10 000	-10 000	0	0	Kaavatyö seisoo, suunnittelu siirtyy vuoteen 2023
	Sarvvik:	-1 500 000	-1 136 900	-1 104 800	-1 092 800	
9731	Riistametsä	-200 000	-373 900	-420 000	-420 000	Hankkeen kustannuksia siirtyvät vuodesta 2021 vuoteen 2022 johtuen urakan hitaasta etenemisestä. Vuoden 2021 toteuma 0 €
9731	Sarvikinportti	-400 000	-200 000	-30 000	-30 000	Sarvikinportin katusuunnitelmasta on valittu. Vuodelle 2022, hankkeelle kertyy suunnittelukustannukset
9772	Kolabacken	-400 000	-63 000	-63 000	-51 000	Vuodelle 2022 tulevat vain suunnittelukustannukset johtuen kaavavalituksesta ja suunnittelutyö on viivästynyt
9756	Sokeritehtaantie + JVP (saneeraus)	-500 000	-500 000	-591 800	-591 800	Hanke on kilpailutettu ja käynnissä. 1. vaihe valmistuu 2022 aikana
	Veikkola:	-250 000	-35 000	-29 300	-14 000	
9780	Alueen 13 vesihuollon rakentaminen: Vanhatie välillä Päivärinteentie-Lamminjärventie, Pengertie, Kaskinintie, Puutarhatie, Umpikuja, Mäkeläntie ja Lammaskallionkuja	-200 000	-25 000	-19 300	-4 000	Kirkkonummen Veden osuus hankkeesta pieni, hankkeen aikana usitaan muutamia verkoston käyttövarmuutta parantavia kohteita
9780	Alueiden 12 (Kyntäjantie, Takkumäentie ja Pienviljelijäntie) ja 18 (Paasitie) ja Peräläntien välillä vt1:n ylikulkusilta-rakennettu osuus vesihuollon rakentaminen sekä Impivaarantien ja Männistöntie saneeraus	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	Suunnittelun käynnistäminen syksyllä 2022
9781	Veikkolanpuro II	-40 000	0	0	0	Hankkeen kaavoituksessa selvitettyjä asioita. Suunnittelun aloitus siirtyy tuleville vuosille
	Runko- ja siirtojohtot	-665 000	-739 983	-608 983	-588 983	
9600	Veikkolan vesitorrin saneeraus					
9610	Viemäriverkoston saneeraus	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	
9630	Vesijohtojen saneeraus	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	
9620	Jäteveden pumpp saneeraus	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
9640	Vesih verk pienet muutokset	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000	
9650	Upinniemen siirtovesilinja, U1	-50 000	-87 983	-87 983	-87 983	Hanke valmis
9670	Luoman runkovesijohdon saneeraus	-15 000	-32 000	-61 000	-61 000	Suunnittelukustannuksia myös tulevasta hankkeista
9690	Paineenkorotus- ja mitta-asemat	-300 000	-300 000	-140 000	-120 000	
9784	Veikkolan paineviemärin saneeraus	0	-20 000	-20 000	-20 000	Listan ulkopuolinen, suunnittelukustannuksia
	Vedenottamot	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	
9660	Meikon vedenottamon saneeraus	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	
9662	Pohjavedenottamoiden saneeraus					
	Vesih koneet ja kalusto	-100 000	-51 286	-61 250	-93 750	
9699	Vesih koneet ja kalusto	-100 000	-51 286	-61 250	-93 750	Hankittu työauton ja varavaimakoneen kustannukset
	Ohjelmistot	-330 000	-330 000	-134 000	-92 000	
9701	Kameravalvonta	-10 000	-10 000	-14 000	-12 000	Alkuperäisen kameramäärän lisäksi tilattu, 1 uusi kamera
9702	Muut ohjelmistoinvestoinnit	-150 000	-150 000	0	0	
9703	Etäluentaprojekti	-170 000	-170 000	-120 000	-80 000	
	2022	-4 540 000	-3 821 345	-2 901 253	-2 669 887	
	Vesihuollon investoinnit yhteensä	-4 540 000	-3 821 345	-2 901 253	-2 669 887	

Hanu

Hannu