

## Luostarinrinteen alueen kadunrakennusurakan vastaanotto

Yhdyskuntatekniikan lautakunta 23.01.2025 § 8

343/10.03.01.00/2022

Valmistelija	Kuntatekniikkapäällikkö Toni Keski-Lusa <a href="mailto:etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi">etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi</a> , puh. 09 29671 (vaihe)
Päätösehdotus	Kuntakehitysjohtaja Kauppinen Anna-Kaisa  Yhdyskuntatekniikan lautakunta päättää  1. merkitä tiedoksi Luostarinrinteen alueen katurakennusurakan valmistumisen, vastaanottopöytäkirjan ja taloudellisen loppuselvityksen
Käsittely	
Päätös	Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti päätösehdotuksen mukaan.
Tiedoksi	
Selostus	<p>Yhdyskuntatekniikan lautakunta päätti 27.4.2023 § 57 valita Luostarinrinteen alueen katurakennusurakoitsijaksi kelpoisuusehdot täyttävien tarjousten joukosta suurimmat vertailupisteet (100 pistettä) saaneen Destia Oy:n. Urakoitsijan urakkatarjous hankkeelle oli 3 189 000,00 € (hinnat alv 0 %). Hankkeen kustannusarvio oli 3 772 100 € (hinnat alv 0 %).</p> <p>Urakka valmistui 30.8.2024 ja kohde siirrettiin kunnan hoitoon. Taloudellinen loppuselvitys hyväksyttiin 4.11.2024. Sopimuksen mukainen urakka-aika oli 30.6.2024 asti. Urakassa myönnettiin urakoitsijalle lisäaikaa lisä- ja muutostöiden vuoksi. Urakka valmistui myönnetyn lisäajan puitteissa.</p> <p>Urakan taloudellisen loppuselvityksen mukainen loppuhinta oli 3 677 288,91 €. Urakassa on tullut lisä- ja muutostöitä mm. kivikorimuurin rakentamisesta Luostarinrinteelle, Apotintien tukimuuri, Munkinkujan käänköpaikan ryntäys (Motonet käyttöönotto), urakka-alueiden (Kreate – Destia) välinen osuus sekä muista pienistä lisä- ja muutostöistä. Lisä- ja muutostöitä on yhteensä 514 324,64 €. Lisä- ja muutostöiden osuus lopullisesta urakasummasta on 14,0 %. Kunnallistekniikan lisätöiden osuus on 120 217,90 €, joka on 3,27 % urakanloppusummasta ja muutostöiden osuus on 330 093,78 €, joka on 8,98 % urakanloppusummasta. Vesilaitoksen lisä- ja muutostöiden osuus on 64 012,96 €, joka on 1,74 % urakan loppusummasta.</p> <p>Hanke on alittanut hankkeen kustannusarvion 3 772 100 €.</p>

Päätöshistoria